

Інформація щодо інвестиційної діяльності КП "Лисичанськстепломережа, що працює у сфері теплоснабження

станом на 01.01.2021

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	код ЄДРПОУ	Вид ліцензійного награвно провадження господарської діяльності (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення)	Назва інвестиційної програми	Орієнтована сума інвестиційної програми (тис. грн)	Джерела фінансування інвестиційної програми (визначити)	Дата, номер рішення та назва органу, яким подано інвестиційну програму: рішення виконавчого Лисичанської міської ради від 03.03.2020р. № 96		Період дії чинної інвестиційної програми	Обсяг інвестицій відповідно до інвестиційної програми		Нааявність спеціального рахунку	Надання ліцензіями спеціальних повноважень записок щодо виконання інвестиційних програм відповідно до пункту 6 постанови КМУ від 01.10.2014 № 552 (/)
							перелічено тарифом	не перелічено тарифом		тис. грн	%		
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Лисичанськстепло мережа"	13401321	ліцензія на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії	Інвестиційна програма КП "Лисичанськстепло мережа" на 2020 рік	5730,4	Амортизаційні відрахування від ліцензованої діяльності	1526	4204,4	03.03.2020р.-31.12.2020р.	5241,15	91,5	Є	- станом на 01.10.2020 - станом на 01.01.2021р



Директор

В.А. Чайківський

Є.С. Ситицька О. 050 3488720

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо виконання інвестпрограми на 2020р. та використання коштів
по КП «Лисичанськтепломережа»

Інвестиційною програмою підприємства на 2020 рік передбачено наступні заходи:

1. Заміна конвективної частини котла ПТВМ-30М №2 в ЦТП-1, розташованої в м. Лисичанську по вул. К.Маркса, 149а, вартість заходу 958333,33 грн.
 2. Заміна конвективної частини котла ПТВМ-50М №1 в ЦТП-2, розташованої в м. Лисичанську по вул. Незалежності, 128а, вартість заходу 1875000,00 грн.
 3. Реконструкція вузлів обліку газу на котельнях, вартість заходу 980361,32 грн.
 4. Придбання екскаватора-навантажувача JCB, вартість заходу 1916666,67 грн..
- Загальна планова вартість інвестиційної програми становить 5 730 361,32 грн.

Стан виконання інвестиційної програми на 01.01.2021р.:

1. Виконано заміну конвективної частини котла ПТВМ-30М №2 в ЦТП-1, розташованої в м. Лисичанську по вул. К.Маркса, 149а, запланована вартість заходу 958333,33 грн., фактична вартість придбання за результатами проведених процедур закупівель 952083,5 грн., сплачено на звітну дату повністю. Досягнуто запланований ККД котла в 92% та розрахункова економія природного газу становить 17,6 тис.м3 за листопад-грудень 2020р. Заход виконано.

2. Виконано заміну конвективної частини котла ПТВМ-50М №1 в ЦТП-2, розташованої в м. Лисичанську по вул. Незалежності, 128а, запланована вартість заходу 1875000,00 грн., фактична вартість придбання за результатами проведених процедур закупівель 1868750,0грн., сплачено на звітну дату повністю. Досягнуто запланований ККД котла в 92% та розрахункова економія природного газу становить 119,7 тис.м3 за листопад-грудень 2020р Заход виконано.

3. Проведено реконструкцію вузлів обліку газу на котельнях: ЦТП №1, Привілля-1, Ворошилова, БМК ДК ім Леніна, БМК ПТУ №51, БМК г.Кірова, СШ №2, Стекольний з-д-1 та Стекольний з-д-2, БМК ДШП – встановлено заводські прямі дільниці, та крани для відбору імпульсів. На реконструйованих вузлах обліку газу вказаних котелень повністю виконані вимоги Кодексу ГРМ. Запланована вартість заходу – 980361,32 грн., сплачено на звітну дату 511984,0грн. Причина невиконання заходу в повному обсязі - для котелень Нафтохімік та ім.Крупської – виконано проекти, але котельні підпадають під закриття, тому продовжувати реконструкцію недоцільно. Заход виконаний частково за недоцільністю завершення робіт на

двох котельнях.

4. Придбано екскаватор-навантажувач JSB, що дозволило більш оперативно та якісно виконувати земляні роботи при планових та аварійних ремонтах тепломереж. Запланована вартість заходу 1916666,67 грн. фактична вартість придбання за результатами проведених процедур закупівель 1908333,33грн., сплачено на звітну дату 1680000,0 грн. Заход виконаний.

Інвестиційну програму на 2020 рік виконано практично повністю. Економія коштів за рахунок проведення процедур закупівель – 20833,0грн. Невиконання фінансового плану в повному обсязі обумовлено відсутністю потреби у реконструкції вузлів обліку на двох котельнях..

Директор



В.Я.Чайківський



УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА»

код ЄДРПОУ 13401321, вул. Тепла, 17, м. Лисичанськ, 93113, тел/факс: (06451) 7-16-54

№ 240 від 01.01. 2021 р.

на № _____ від _____ 20__ р.

Директору Департаменту
житлово-комунального
господарства Луганської ОДА
Віталію СУРАЮ

КП «Лисичанськтепломережа» надає звіт про виконання інвестиційної програми на 2020 рік.

Директор
КП «Лисичанськтепломережа»

Олена Сібірцева 0503488721

Валерій ЧАЙКІВСЬКИЙ