

**Виконання інвестиційних проектів
КП «Лисичанськтепломережа» за 2019 р.**

Інвестиційна програма за 2019 рік виконана в обсязі на суму 5088,0 тис.грн, що становить 100 % від запланованих на рік обсягів у 5088,0 тис.грн. (з урахуванням коригування планових показників).

В рамках інвестиційної програми виконано такі заходи:

1. Замінена конвективна частина котла ПТВМ-30М № 1 в ЦТП-1, розташованої в м. Лисичанську по вул. К.Маркса, 149а.

2. Виготовлена проектно-кошторисна документація на реконструкцію котельні «Пролетарська» з заміною газових котлів, технологічного устаткування та мережевого обладнання.

3. Проведена реконструкція котельні Пролетарської з заміною морально застарілого обладнання на вискоелективне за адресою: м.Лисичанськ, вул. Мічуріна, 75 (придбання та встановлення, засобів КВПтаА, електрообладнання, обладнання ХВП, будівельні роботи, заміна насосного обладнання, основного та допоміжного технологічного обладнання (трубопроводи, засувки, відведення, клапани, арматура тощо).

4. Оновлений автомобільний парк - придбаний кран автомобільний КСС 4571 на базі автомобіля МАЗ 5340 вантажопідйомністю 20 тн.

Головний інженер



Н.М.Корочанська